

# Grobterminplan

Entwurf - 26. April 2021

Jahr	2021												2022				2023				2024				2025				2026																			
	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Monat	Zuständig																																															
Woche	Datum																																															
Schulferien Kt. Zug																																																
<b>Abstimmungen</b>																																																
Urnenabstimmung	Gde	26.09.2021																																														
Bürgergemeindeversammlung	BGE	31.05.2021																																														
<b>Öffentliche Veranstaltungen</b>																																																
Informationsveranstaltung zum Bauprojekt	Gde	21.06.2021																																														
Informationsveranstaltung zur Urnenabstimmung	Gde	06.09.2021																																														
<b>Sitzungstermine</b>																																																
Trägerorganisationen übergeordnet																																																
Treffen Stiftergemeinden	SARM	25.05.2021																																														
Projektausschuss	PAS	Div.																																														
Erweiterter Projektausschuss	Er PAS	Div.																																														
Griag																																																
VR-Sitzungen	VR	Div.																																														
Vorbereitenden Planungs- und Baukommission (Griag intern)	VPBK	Div.																																														
Ordentliche Planungs- und Baukommission mit Planer	PBK	Div.																																														
<b>Planung und Realisierung</b> (Grundlage: Terminplan Naumann und Partner, 28.01.2021)																																																
Allg.: Anpassung Projekthandbuch	BfB																																															
ET. II: Vorprojekt (VP) inkl. Kostenschätzung +/- 15%	RSA																																															
Prüfung und Freigabe VP durch Griag	Griag / BfB																																															
Bauprojekt (BP) / Detailstudien inkl. KV +/-10%	RSA																																															
Prüfung und Freigabe BP durch Griag	Griag / BfB																																															
ET. I / II Erstellen Baugesuch mit Eingabe an Gemeinde	RSA / Griag																																															
Publikation und Auflage	Gde																																															
Baubewilligung vorliegend																																																
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergaben	RSA																																															
Ausführungspläne	RSA																																															
ET. I / II Baubeginn mit Rückbau	Unt.																																															
ET. I Realisierung ET. I "Leben im Alter"	Unt.																																															
Bezug	Griag																																															
ET. II Realisierung ET. II "Pflegezentrum"	Unt.																																															
Bezug	Griag																																															